



Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg von 1922 e.V.

E-Mail: ghev-tecklenburg@t-online.de • www.heimatverein-tecklenburg.de

Haus Im Grund – eine Chronik der Arbeiten

- 05.07.2019 Einstimmiges Votum der außerordentlichen Mitgliederversammlung für die Beschlussempfehlung zum Erwerb eines Heimat-Zeugnisses
- 17.09.2019 Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Liegenschaft Im Grund 1, Tecklenburg, durch Frank Bosse und Evelyn Kiefhaber
- 05.10.2019 Offizielle Übergabe des Bewilligungsbescheids über 297.000 € durch Frau Ministerin Scharrenbach an den Vorsitzenden des GHV
- 05.11.2019 Der GHV wird nach Grundbucheintragung Eigentümer der Liegenschaft Im Grund 1, Tecklenburg.
- November 2019** **Beginn der Arbeiten der freiwilligen Helfer des GHV im und am Haus Im Grund | Koordinator: Kurt Felgenhauer | Architekt: Timo Bardelmeier | Leistungen bis zum 24.04.2021: 1.650 Arbeitsstunden | 26 befüllte Container zu je 5,5t**
- 23.11.2019 Abnahme der Decke im Wohnzimmer | Entsorgen der Heizkörper und der Therme | Ausbau der Einrichtungen und der Keramik im Bad | Abbau der Glaszwischenwand und der Verkleidung der Hausanschlüsse
- 30.11.2019 Entfernen der Holzdecke im Treppenhaus und im angrenzenden Bodenbereich | Entfernen der Fliesen im Badezimmer und der Decke im ehemaligen Badezimmer
- 14.12.2019 Entfernen der Wand zwischen Bad und Wohnstube und der Zwischendecke | Entfernen der Deckendämmung im künftigen Archiv | Befüllen eines Containers mit Bauschutt | Außenarbeiten wie Freischneiden des Gebäudes und der Mauer | großflächiges Abstemmen der Wandfliesen in der Küche
- 04.01.2020 Stemmarbeiten in Küche, Bad und Keller | Abnehmen der Holzzwischendecke vom Boden bis zum Treppenhaus und in der Deele | Befüllen eines Containers mit Holz | Eintüten von Dämmmaterial als Sondermüll
- 11.01.2020 Verladen von 5,5 Tonnen Bauschutt und Sondermüll in den bereitgestellten Container
- 18.01.2020 Abnahme von Deckenverkleidung und Dämmung in der Deele | Transport von Bauschutt aus dem Keller auf die Gartenterrasse | Ausbau von Rohrleitungen in Bad und Wohnstube | Abnahme und Verstauen von E-Kabeln auf dem Boden | Lagern von Rauspant auf dem Boden | Verstauen von Bauholz vom Archiv auf dem Boden und Verarbeiten zu Brennholz
- 25.01.2020 Transport des abgelagerten Bauschutts aus dem Keller, des Fliesenbodens der Terrasse einschl. Mauerresten neben dem Schuppen sowie Badfliesen in den Container | sachgerechtes Trennen und Verladen von Wertstoffen | Demontage der Deko-Lampen im Kaminraum | Verladen von Bauholz und Mischbauschutt auf den Anhänger und Abtransport | Abnahme der Holzverkleidung auf der Ebene Boden und Verstauen von Glaswolle
- 08.02.2020 Abschneiden letzter Zinkrohre, E-Kabel und Halterungen | Pfetten und Balken für die Bearbeitung zugänglich gemacht | Schaffen von Baufreiheit zwischen alter Stadtmauer und Schuppen, um den Efeu an der Wurzel zu packen | Abräumen von alten Ansammlungen und Abtragen von Teilen der durchfeuchteten Backsteinmauer des Schuppens | aus Sicherheitsgründen Rückbau der Eingangs- und Fensterseite

- 15.02.2020 Verladen und Abfahren von Garten- und Holzabfällen | Entfernen von Abbruchsteinen aus dem Bereich des Schuppens | Freigraben von Teilen des Schuppensockels und Entfernen von Efeuwurzeln | Beseitigen des Efeus im Vorgarten, Abräumen des Ilex, Ausgraben von vier alten Rosen und Vorbereitung zur Neueinpflanzung | Verladen von 4,5 Tonnen Bauschutt in den Container
- 27.06.2020 Entfernung der Küchenfliesen | Freilegung der Sichtfenster | Aufbrechen und Entfernen des Betonfußbodens im ehemaligen Bad | Verladen und Entsorgen des Dielenbodens aus dem ehemaligen Wohnzimmer
- 04.07.2020 Beladen eines Containers mit Bauschutt vom Küchenboden, der Betonplatte aus dem Bad/WC-Bereich und der Kaminverkleidung | Abflexen der Nägel von Eichenkanthölzern | Beladen eines Anhängers mit Kanalrohren und Sondermüll | Reinigen der Dachrinne zu Konermanns Seite | Gartenarbeiten, dabei Aufnahme von Sandsteinplatten zwischen Terrasse und Schuppen und Transport mittels Sackkarre | Freilegen des alten Herdfeuers durch Entfernen der Bossensteine und der Kaminverkleidung
- 25.07.2020 Sicherung der Außenmauer am Schuppen mit Hölzern und Gewindeschrauben | paßgerechter Einbau und Verschraubung von Nutfederbrettern
- 08.08.2020 Stabilisierung der Decke mit Balken | Ausbau der Klinkerwand an der Nordseite des ehemaligen Wohnzimmers bis zum gewachsenen Lehm Boden und Verbringen in den Container | Ausbau und Zwischenlagerung der Innenfenster im ehemaligen Wohnzimmer | Befüllen des Containers mit Bauschutt vom alten Gartenhaus
- 15.08.2020 Verschließen der Bodendecke mit Nutfederbrettern | Aufbruch des alten Mauerwerks und Verbringen in den Container | Aushub des ehemaligen Badezimmers auf Solltiefe und Verbringen in den Container
- 22.08.2020 Befüllen des zweiten Containers mit Erdaushub | Bodenaushub für zwei Stützfundamente | Entfernen der Isolierung mit Heraklithplatten in der Deele und im Kaminraum
- 29.08.2020 Gießen der Fundamente am Gartenschuppen | Erstellen paßgenauer Holzrahmen für die Fundamente | diverse Vorarbeiten an Fenstern und Wänden | Entfernen von Heraklithplatten im Treppenhaus und im Kaminraum und Entsorgen des Bauschutts in den Container | Arbeiten auf dem Gartenweg Richtung Perückenstrauch und Rhododendron
- 05.09.2020 Entfernen von Heraklithplatten, Nägeln, Drahtgeflecht und Rohrleitungen
- 12.09.2020 Entfernen weiterer Heraklithplatten und Verladen auf den Hänger zwecks Abtransport
- 19.09.2020 Schaffung von Voraussetzungen für den Stahlträgereinbau und die anschließenden Zimmerarbeiten auf dem Boden | Pflegearbeiten im Vor- und Gemüsegarten | im Bereich der Hausversorgung Rückbau- und Erdarbeiten für die künftigen Anschlüsse | restlicher Erdaushub | Rückbau des ehemaligen Schuppens und Entsorgung des Bauschutts
- 26.09.2020 Abschluß der Vorbereitungen für ein neues Fundament | Verladen von Bauschutt und Heraklithplatten auf den Hänger
- 10.10.2020 Aufstemmen des Bodens im Kaminraum und Ablegen der Sandsteinplatten | Aufräumen und Säubern des Bodens | Entfernen von Folienresten unter der Dachhaut und Verfüllen des Hausanschlußverteilers mit Feinsand | Abräumen des Steinhaufens am Ostgiebel
- 17.10.2020 Befüllen des Containers mit Bauschutt aus dem Kaminraum | Verlegen eines Leerrohrs für den Breitbandanschluss | Freilegen der Leitungsdurchbrüche in Küche und Kaminraum | Entfernen der Deckentapete im Klönzimmer
- 24.10.2020 Entfernung der Tapete im Klönzimmer | Säuberung des Sockelbereich an der Nordseite | Erdaushub im Kaminzimmer sowie am Schuppen | Befüllung des Containers

- 07.11.2020 Aufnahme von Sandsteinplatten in der Diele | vorbereitende Arbeiten für das Schuppenfundament und Aufmauern des Sandsteinsockel | Ausbau von Fenstern auf der Nordseite
- 21.11.2020 Fertigstellung der Bodenplatte | Zumauern der Fensteröffnungen
- 28.11.2020 Freilegen von vier Gefachen als Voraussetzung für die Sanierung von Balken und Pfosten | Einschalung für einen Teilbereich des Sockelfundamentes am Schuppen | Verbringung von Kies und Zement vor Ort | Gießen eines Fundaments für eine Hilfsstütze in der Diele | Ausmauern von Fensternischen
- 05.12.2020 Zerlegen der Mittelwand im Haus und Verbringen in den Container | Wiederherrichten des Vorplatzes zum Haus nach Abschluss der Kanal- u. Pflasterarbeiten
- 12.12.2020 Verbringen des Bauschutts der Woche in den Container | Aufräumen und Herrichten der Baustelle für den Ausbau der Sandsteinplatten im Kaminraum | Ausbau und Belegen von fünf Paletten in mehreren Schichten mit Sandsteinplatten
- 19.12.2020 Gießen weiterer Fundamentabschnitte | Ausbau und Verladen restlicher Sandsteinplatten | Befüllen des Containers mit Erdaushub
- 09.01.2021 Verbringen von Aushub in den Container
- 16.01.2021 Betonarbeiten am Geräteschuppen sowie Ablagern von Mauersteinen und Zement | Erdarbeiten für die Bodenplatte im Veranstaltungsraum und Kaminzimmer | Aufräumarbeiten
- 21.01.2021 Betonierarbeiten | Einbau der Bodenplatte
- 23.01.2021 Aufbringen von Haftgrund auf den Betonboden | Pflasterarbeiten in der Einfahrt
- 28.01.2021 Erledigung der noch ausstehenden Betonarbeiten am Schuppen
- 06.02.2021 Gießen des letzten Abschnitts der Betonsohle am Schuppen | Freiräumen des künftigen Archivs und Aufnehmen von Teilen des Parkettbodens | Verladen weiterer Sandsteinplatten für den künftigen Fußboden | Entfernung der Tapete an der Scherwand im Kaminraum
- 13.02.2021 Befreien des Dachbodens von Flugschnee
- 20.02.2021 Arbeiten auf allen Ebenen des Hauses
- 27.02.2021 Weiterarbeit am Schuppen und Aufräumen der Baustelle | Abdichtung des Dachüberstands von der Pfette zur Dachrinne mit Brettern | Aufnahme und Verladen des Parketts im Archivraum | Ausbau der Entlüftungspfannen auf dem Boden | Verladen des Parketts im Klönzimmer und Anputzen des Sockels im Kaminraum
- 06.03.2021 Verlegen des Leerrohrs vom Schuppen zum Haus | Abschluß der Holzarbeiten auf der Südseite des Dachbodens | Verlegen zweier Leerrohre | Abschluß von Mauererarbeiten am Schuppen und Setzen der Anker für die Pfette | Abschluß von Putzarbeiten im Kaminraum | Befreiung alter Balken von Putzdraht und Nägeln und Vorbereitung zur weiteren Verwendung | Abräumen von Grünabfällen im Garten
- 13.03.2021 Abschluß der Dachanschlüsse oberhalb der Pfette auch an der Nordseite | Verbauen von Rigipsplatten für den Ausbau der WCs | Vorbereitung der Wanddurchgänge mittels Kernbohrung für die Elektroinstallation | Ausbau des Zählerkastens und Sicherung der abgehängten Deckenbalken im Veranstaltungsraum
- 20.03.2021 Kernbohrungen zur Vorbereitung für die Elektroinstallation | Abschluß der Holzarbeiten an der Pfette | Befreiung von Decken und Wänden im Veranstaltungsraum von Konstruktionshölzern, Nägeln und Eisenteilen | Vorbereitung der Durchbrüche für die Kabelverlegung

- 27.03.2021 Herstellen der Kabeldurchführung für das Außenkabel | Verlegung der Kabel im Erdgeschoß und Verlegen von Kabeln auf dem Boden | Ausbau der Trennwand für die Archiverweiterung und Räumen und Säuberung von Teilen des Spitzbodens | Abholen der neuen Türschwelle (ca. 300 kg) von Schale
- 10.04.2021 Verlegen von Datenkabeln zum Veranstaltungsraum, Klönzimmer und Archiv in Leerrohren | Ziehen von Kabeln im Treppenhaus und zum Gartenhaus | weitere Schlitzarbeiten im Klönzimmer zur Vorbereitung der Elektroinstallation | Abschluß der Holzabdichtung an den Pfetten | Abräumen von alten Baustoffen auf dem Spitzboden über dem Archiv | Durchführung restlicher Betonarbeiten an der Gartenlaube
- 17.04.2021 Ertüchtigung der Sandsteinwange am Kellerabgang | Bohrungen für die Außenbeleuchtung und das Verlegen von Elektroleitungen | Aufräumarbeiten im Veranstaltungsraum, in der Upkammer und auf dem Boden
- 24.04.2021 Vorbereitung von Hölzern zur Wiederverwendung und Herstellung von Brenn- und Kleinholz aus alten Brettern | Aufsatz von Bossensteinen am überdachten Freisitz des Gartenhauses und Vermauern diverser Löcher im Haus | Vorbereitung des Gartens zur Bepflanzung und Stecken von Kartoffeln sowie Aussaat von Erbsen | Säuberung der zu dämmenden Dachbereiche und Vermörtelung von Dachpfannen
- 08.04.2021 Dämmen, Eingipsen von Unterputzdosen | Anpassen und Aufrichten der Holzkonstruktion | Verlegung von Datenkabeln und Schlitzarbeiten zur Vorbereitung von Elektroinstallationen | Holzabdichtung an den Pfetten | restliche Betonarbeiten an der Gartenlaube | Entsorgungsfahrten nach Saerbeck
- 17.04.2021 Bohrungen für die Außenbeleuchtung und Verlegen von Elektroleitungen | Aufräumarbeiten im Veranstaltungsraum
- 24.04.2021 Aufbereiten von Hölzern für die Wiederverwendung | Aufsetzen von Bossensteinen am Freisitz des Gartenhauses | Vermauern von Löchern im Haus | Vermörteln von Dachpfannen | Im Garten: Pflanzvorbereitungen, Stecken von Kartoffeln, Aussäen von Erbsen
- 08.05.2021 Rigipsarbeiten und Kabelverlegung für die Deckenbeleuchtung in der Küche | Verlegen von Treppenstufen vor dem Geräteschuppen | letzte Kernbohrungen im Archiv
- 15.05.2021 Aufrichten von Holzkonstruktionen am Geräteschuppen | letzte Maurerarbeiten an der Außenwand | Verschließen und Abdichten des Daches mit OSB-Platten | Verlegen von Kabelanschlüssen | Schlitzen von Kabelleitungen und Eingipsen von Unterputzdosen
- 29.05.2021 Verlegen von OSB- und Rigipsplatten inkl. Schalldämmung | Eingipsen von Steckdosen im Küchenbereich | Demontage von Latten im Kaminraum | Vorbereitung von Eichenbalken z. Transport nach Burgsteinfurt
- 12.06.2021 Verlegen von Kabeln in der Küche | Abdichten von Dachpfannen mit Dachdeckermörtel | Verbauen von Kabelhaltern
- 26.06.2021 Abschluß der Sandsteinaufmauerung an der oberen Terrasse | Bearbeitung des Vorgartens | Stemmarbeiten zur Verlegung von Heizungsrohren | Anbringen von Rigipsplatten an der Küchendecke | Vermörteln weiterer Hohlpfalzziegel | Anbringen von Kabelhaltern auf dem Boden | Neusortierung der Hohlpfalzziegel am Geräteschuppen
- 07.07.2021 Maurerarbeiten an der alten Stadtmauer und im Garten | Entsorgung von Bauschutt | Abschluss der Abdichtungsarbeiten an den Dachpfannen im Bereich Warmdach
- 10.07.2021 Komplettieren des Ständerwerks für den Geräteschuppen | Anlieferung von Lärchenbretter | Durchführung von Maurerarbeiten
- 17.07.2021 weiterer Einbau der Dämmung mit Anpassung an Kabel und Rohrleitungen

- 24.07.2021 Bodenarbeiten mit Einbau der Dämmung | Vorbereitung der Küche für Estricharbeiten | Ziehen letzter Kabel
- 31.07.2021 Befestigung von Brettern an der West- und Nordseite des Schuppens | Abschluß der Befestigung der Holzrahmen an der Nord- und Südseite | Entfernung von Unkraut an der Zuwegung und im Garten
- 07.08.2021 Einbau des Zementestrichs im Erdgeschoß | weitere Verbretterung des Geräteschuppens | Arbeit im Garten - u.a. Kartoffelernte - mit Errichtung von Trockenmauern
- 14.08.2021 Innenausbau im erweiterten Archivraum und im Treppenhaus | Anbringen von Holzfaserdämmplatten | Verlegen von Nutfederbrettern auf dem Zwischenboden über dem Archiv
- 21.08.2021 Schließen von Luftpalten zwischen den Eichenbrettern am Ostgiebel | Einbau der überarbeiteten Originalfenster am Westgiebel
- 28.08.2021 Einbau der restaurierten Außentür | Säuberungsarbeiten am Kamin | Verschließen der Westseite des Geräteschuppens mit Fenstern und Brettern | Lattung und Dämmung an den Dachschrägen
- 04.09.2021 Verlegen der Nordseite des Archivraums komplett mit Holzfaserplatten | Verlegen von Nutbrettern auf dem Spitzboden
- 11.09.2021 Abschluß der Dämmung der Dachschräge zur Nordseite hin | Verlegung von E-Kabeln an der Decke im Archivraum | Einbau von Fenstern im Geräteschuppen
- 18.09.2021 letzte Dämmungen an der Nordseite | Einbau und Fixierung von Dampfbremsfolie | Anbringen von Rigipsplatten im Bereich der Eingangstür | Einsäen von Feldsalat
- 25.09.2021 Feinarbeit an der Verlattung der Dachschräge | Holzarbeiten über dem Archivraum
- 02.10.2021 Abnahme letzter Tapeten in der Küche | Ausbau des Thermenrohrs | Entfernung eines Bewegungsmelders an der Außenseite | Verlegen letzter Dielenbretter | Anbringen einer atmungsaktiven wasserdichten Unterspannbahn an der Südseite
- 09.10.2021 Abschluß des Rahmenbaus für die Trockenwände im Anbau des Archivraums | Dämmarbeiten an der Dachschräge für den Treppenhausausbau
- 16.10.2021 Verkleben von Dampfbremsfolie an der Dachschräge | Einbau von Dämmung in Höhe der Deckenbalken | Anbringen der Holzkonstruktion an der Decke im Treppenhaus
- 23.10.2021 Dämmung der Decke im Archivraum | Feinarbeiten zur Dämmung der Wand- und Deckenanschlüsse
- 30.10.2021 Fertigstellung der Zwischenwand zum Boden | Montage weiterer Rigipsplatten | weiterer Einbau der Dämmung im Archivraum
- 06.11.2021 weitgehender Abschluß der Rigipsarbeiten im Veranstaltungsraum und im Damen-WC | weitere Dämmung im Treppenhaus und auf dem Boden | Verschluß der Gefache im Archivraum mit OSB-Platten | Abräumen von Unkraut im Garten
- 13.11.2021 Erledigung restlicher Deckenarbeiten | Anbringen von Hölzern zur Befestigung von Wandheizkörpern | Dämm- und Rigipsarbeiten im Archivraum | Gerüstarbeiten als Vorbereitung für den Rückbau des Schornsteins
- 20.11.2021 Rückbau des Schornsteins | Beseitigung von Schutt und Ablagerung hinterm Haus
- 27.11.2021 Abräumen des Bauschutts an der Gartenseite | Befüllen eines Containers | Pflanzung einer Cox Renette | Anschrauben von OSB-Platten auf der Dämmung oberhalb des Treppenhauses

- 11.12.2021 Verkleidung der Zwischenwand im Archivraum mit OSB-Platten | Dämmarbeiten im kleinen Archivraum | Anschlüsse des Schuppendachs zur Grenzmauer mit Profilblechen | Fertigstellung des Fundaments für die Sandstein-Außentreppe
- 18.12.2021 Setzen der Trittstufen für den Terrassenzugang | Schließen der Decke im Archivraum mit Rigipsplatten
- 08.01.2022 Installation von OSB- und Rigipsplatten im Bodenbereich
- 15.01.2022 Herstellung des Kanalanschlusses zum Haus | Anbringen von Rigipsplatten im Treppenhaus | Auskratzen von Fugen am Kamin | Entfernen von Mörtelresten an Holzständern | Einbau der Deckenverkabelung im Klönzimmer
- 22.01.2022 Erledigung von Maurerarbeiten | Entfernen weiterer Mörtelreste an Holzständern | Trockenbauarbeiten in den WC-Anlagen
- 29.01.2022 Anbringen restlicher OSB- und Rigipsplatten im WC-Bereich | Ausräumen des Gewölbekellers | Säuberung des Ständerwerks im Archivraum
- 05.02.2022 Vorbereitende Arbeiten für den Einsatz der Putzer | Fixierung des Schlußsteins im Kellergewölbe
- 12.02.2022 Einbau restlicher Rigips-Verkleidungen im Archiv | Sanierung von Feuchtigkeitsstellen im Gefach des Kaminzimmers
- 19.02.2022 Putz- und Maurerarbeiten an den Gefachen und im Innenbereich | weitere Verbretterung des Schuppens | Säuberung des Ständerwerks | Entfernung weiterer Tapetenreste
- 26.02.2022 Anschluß der Dachrinne am Schuppen | Verbretterung des Schuppens | Entfernung von Tapetenresten im Kaminraum | Säuberung von Teilen des Kellergewölbes | Anstrich des Vorraums zum Archiv
- 05.03.2022 Frühjahrsarbeiten im Garten | Befestigung von Zinkblechen auf der Rückwand des Schuppens | Verlegen letzter Leitungen für die Deckenbeleuchtung im Klönzimmer
- 12.03.2022 Reinigen der Dachrinne und Abdichten von Schadstellen | Putzarbeiten an den Gefachen im Außenbereich | Vorbereitung schadhafter Fenster für die Entsorgung
- 19.03.2022 Aufräumarbeiten und Abfahren von Restmüll | Entfernen des Baumstumpfs der Eibe am Ostgiebel | Verlegung des restlichen Laminats im Vorraum des Archivs | Maurerarbeiten an den Gefachen
- 26.03.2022 Verbringen von Sandsteinplatten vom Vorplatz auf den künftigen Verlegeort der hinteren Terrasse | Maurerarbeiten am Haussockel | Anbringen einer Holzvertäfelung unter der Treppe
- 02.04.2022 Maurerarbeiten an der Kellertreppe im Übergang zur Küche | Entfernung weiterer Tapetenreste | Anbringen von Sockelleisten im Archiv und im Vorraum
- 09.04.2022 Anstricharbeiten an Wänden und Decken im Klönzimmer, in der Küche und in den Sanitärräumen | Anfahren und Auftragen von zwei Tonnen Split auf der oberen Terrasse | Schmirgeln von Türen und Türfüllungen | Verlegen erster Sandsteinplatten auf der oberen Terrasse
- 23.04.2022 An- und Abschleifen der Türfüllungen und der Türen im Erdgeschoß | Entfernen von altem Acryl aus den Türblättern und Verleimen mit Holzleisten
- 30.04.2022 Einbau der Abdeckungen der Heizungsrohre im Erdgeschoß | Einbau von Abweissrinnen an der Dachrinne des Schuppens | Mauern von Kellerschächten | Streichen von Balken | Verlegen von Sandsteinplatten im Außenbereich | Anschleifen der Treppe | Beschneiden der Rosen und Säuberung der Rosenrabatte

- 07.05.2022 Abschluß der Schleifarbeiten an der Treppe | Verbringung von 1,3 t Sandsteinplatten in den Kaminraum | Vorbereitung der Hölzer für die Verkleidung der Heizungsrohre
- 14., 21. und 28.05.2022 freudiges Verlegen von Sandsteinplatten im Außenbereich durch Jörn und Carsten
- 04.06.2022 'n Klacks mit de Wichsbürste: Regale säubern, Türschlösser anbauen, Treppe streichen, Aufräumen vor und hinter dem Haus
- 17.06.2022 Vorbereitung der Pflasterung im Hofbereich | Arbeiten zur Anbringung einer Tür am Schuppen
- 25.06.2022 Fixierung von Fußleisten | Aufräumarbeiten | Aufstellen von Möbeln
- 02.07.2022 Transport und Aufstellen von Möbeln | Installation von Beleuchtungskörpern | Arbeiten an allen Ecken und Enden durch Carsten und Jörn
- 08.07.2022 Lieferung und Einbau der Küche
- 16.07.2022 Anbringen eines Geländers an der Außentreppe
- 23.07.2022 Einbau einer Tür im Gartenhaus | Pflasterarbeiten im Hof | Besorgen und Aufstellen von Möbeln
- 30.07.2022 Pflasterung im Hof | Einrichtung der Küche, u.a. Einräumen von Geschirr, Erprobung der neuen Geschirrspülmaschine
- 06.08.2022 Fixierung einer gußeisernen Platte im Kaminschacht | Auslegen von Teppichen im Kamin- und Klönzimmer | Anbringen eines Bildes über dem Eingang zum Keller | Anbringen eines Geländers an der Außentreppe | Putzerneuerung über der Tür zur Küche | Fertigstellung des Bretterbodens im Schuppen
- 13.08.2022 Ausrichten und Befestigen der Regale im Archiv | Kabel für Steckdosen und Beleuchtung verlegen | eine Schalung anbringen | an einem Fenster eine Eichenholzleiste einpassen und Verputzarbeiten ausführen | auf der Terrasse: Geländer anstreichen, restliche Platten schneiden und verlegen, Platten mit Füllmaterial ausfugen, Stufe zum Garten einbauen | Verputzarbeiten am südöstlichen Pfeiler des Gartenhauses erledigen
15. bis 27.08.2022 Aufräumen des Bodens | Teilumzug des Archivs | Verlegen letzter Platten | Restarbeiten im Keller | Säuberung des Gartens | Setzen von Stufen und Kantensteinen | Pflasterung des Gartenwegs | Zuschneiden von Sandsteinen für Einfassungen und Stützmauern | Installation von Feuerlöschern
05. bis 10.12.2022 Einbringung einer guten Tonne Split in den Keller und Verteilung, um die Bodenfeuchtigkeit in Grenzen zu halten
26. bis 31.12.2022 Reparatur am alten Schrank im Kaminzimmer | Geradeziehen des Bodens im Keller | Bohren von Löchern für das Verlegen eines Kabels im Keller | Aufsetzen einer Mauerkrone in Vorbereitung für die Installation eines Gartenzauns

Eine erweiterte Dokumentation mit Photomaterial findet sich unter
<http://www.heimatverein-tecklenburg.de/haus-im-grund/wir-packens-an/>