



## Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg von 1922 e.V.

E-Mail: [ghev-tecklenburg@t-online.de](mailto:ghev-tecklenburg@t-online.de) • [www.heimatverein-tecklenburg.de](http://www.heimatverein-tecklenburg.de)

---

### Haus Im Grund – eine Chronik der Arbeiten

- 05.07.2019 Einstimmiges Votum der außerordentlichen Mitgliederversammlung für die Beschlussempfehlung zum Erwerb eines Heimat-Zeugnisses
- 17.09.2019 Unterzeichnung des Kaufvertrags für die Liegenschaft Im Grund 1, Tecklenburg, durch Frank Bosse und Evelyn Kiefhaber
- 05.10.2019 Offizielle Übergabe des Bewilligungsbescheids über 297.000 € durch Frau Ministerin Scharrenbach an den Vorsitzenden des GHV
- 05.11.2019 Der GHV wird nach Grundbucheintragung Eigentümer der Liegenschaft Im Grund 1, Tecklenburg.
- November 2019** **Beginn der Arbeiten der freiwilligen Helfer des GHV im und am Haus Im Grund | Koordinator: Kurt Felgenhauer | Architekt: Timo Bardelmeier | Leistungen bis zum 24.04.2021: 1.650 Arbeitsstunden | 26 befüllte Container zu je 5,5t**
- 23.11.2019 Abnahme der Decke im Wohnzimmer | Entsorgen der Heizkörper und der Therme | Ausbau der Einrichtungen und der Keramik im Bad | Abbau der Glaszwischenwand und der Verkleidung der Hausanschlüsse
- 30.11.2019 Entfernen der Holzdecke im Treppenhaus und im angrenzenden Bodenbereich | Entfernen der Fliesen im Badezimmer und der Decke im ehemaligen Badezimmer
- 14.12.2019 Entfernen der Wand zwischen Bad und Wohnstube und der Zwischendecke | Entfernen der Deckendämmung im künftigen Archiv | Befüllen eines Containers mit Bauschutt | Außenarbeiten wie Freischneiden des Gebäudes und der Mauer | großflächiges Abstemmen der Wandfliesen in der Küche
- 04.01.2020 Stemmarbeiten in Küche, Bad und Keller | Abnehmen der Holzzwischendecke vom Boden bis zum Treppenhaus und in der Deele | Befüllen eines Containers mit Holz | Eintüten von Dämmmaterial als Sondermüll
- 11.01.2020 Verladen von 5,5 Tonnen Bauschutt und Sondermüll in den bereitgestellten Container
- 18.01.2020 Abnahme von Deckenverkleidung und Dämmung in der Deele | Transport von Bauschutt aus dem Keller auf die Gartenterrasse | Ausbau von Rohrleitungen in Bad und Wohnstube | Abnahme und Verstauen von E-Kabeln auf dem Boden | Lagern von Rauspant auf dem Boden | Verstauen von Bauholz vom Archiv auf dem Boden und Verarbeiten zu Brennholz
- 25.01.2020 Transport des abgelagerten Bauschutts aus dem Keller, des Fliesenbodens der Terrasse einschl. Mauerresten neben dem Schuppen sowie Badfliesen in den Container | sachgerechtes Trennen und Verladen von Wertstoffen | Demontage der Deko-Lampen im Kaminraum | Verladen von Bauholz und Mischbauschutt auf den Anhänger und Abtransport | Abnahme der Holzverkleidung auf der Ebene Boden und Verstauen von Glaswolle
- 08.02.2020 Abschneiden letzter Zinkrohre, E-Kabel und Halterungen | Pfetten und Balken für die Bearbeitung zugänglich gemacht | Schaffen von Baufreiheit zwischen alter Stadtmauer und Schuppen, um den Efeu an der Wurzel zu packen | Abräumen von alten Ansammlungen und Abtragen von Teilen der durchfeuchteten Backsteinmauer des Schuppens | aus Sicherheitsgründen Rückbau der Eingangs- und Fensterseite

- 15.02.2020 Verladen und Abfahren von Garten- und Holzabfällen | Entfernen von Abbruchsteinen aus dem Bereich des Schuppens | Freigraben von Teilen des Schuppensockels und Entfernen von Efeuwurzeln | Beseitigen des Efeus im Vorgarten, Abräumen des Ilex, Ausgraben von vier alten Rosen und Vorbereitung zur Neueinpflanzung | Verladen von 4,5 Tonnen Bauschutt in den Container
- 27.06.2020 Entfernung der Küchenfliesen | Freilegung der Sichtfenster | Aufbrechen und Entfernen des Betonfußbodens im ehemaligen Bad | Verladen und Entsorgen des Dielenbodens aus dem ehemaligen Wohnzimmer
- 04.07.2020 Beladen eines Containers mit Bauschutt vom Küchenboden, der Betonplatte aus dem Bad/WC-Bereich und der Kaminverkleidung | Abflexen der Nägel von Eichenkanthölzern | Beladen eines Anhängers mit Kanalrohren und Sondermüll | Reinigen der Dachrinne zu Konermanns Seite | Gartenarbeiten, dabei Aufnahme von Sandsteinplatten zwischen Terrasse und Schuppen und Transport mittels Sackkarre | Freilegen des alten Herdfeuers durch Entfernen der Bossensteine und der Kaminverkleidung
- 25.07.2020 Sicherung der Außenmauer am Schuppen mit Hölzern und Gewindeschrauben | paßgerechter Einbau und Verschraubung von Nutfederbrettern
- 08.08.2020 Stabilisierung der Decke mit Balken | Ausbau der Klinkerwand an der Nordseite des ehemaligen Wohnzimmers bis zum gewachsenen Lehm Boden und Verbringen in den Container | Ausbau und Zwischenlagerung der Innenfenster im ehemaligen Wohnzimmer | Befüllen des Containers mit Bauschutt vom alten Gartenhaus
- 15.08.2020 Verschließen der Bodendecke mit Nutfederbrettern | Aufbruch des alten Mauerwerks und Verbringen in den Container | Aushub des ehemaligen Badezimmers auf Solltiefe und Verbringen in den Container
- 22.08.2020 Befüllen des zweiten Containers mit Erdaushub | Bodenaushub für zwei Stützfundamente | Entfernen der Isolierung mit Heraklithplatten in der Deele und im Kaminraum
- 29.08.2020 Gießen der Fundamente am Gartenschuppen | Erstellen paßgenauer Holzrahmen für die Fundamente | diverse Vorarbeiten an Fenstern und Wänden | Entfernen von Heraklithplatten im Treppenhaus und im Kaminraum und Entsorgen des Bauschutts in den Container | Arbeiten auf dem Gartenweg Richtung Perückenstrauch und Rhododendron
- 05.09.2020 Entfernen von Heraklithplatten, Nägeln, Drahtgeflecht und Rohrleitungen
- 12.09.2020 Entfernen weiterer Heraklithplatten und Verladen auf den Hänger zwecks Abtransport
- 19.09.2020 Schaffung von Voraussetzungen für den Stahlträgereinbau und die anschließenden Zimmerarbeiten auf dem Boden | Pflegearbeiten im Vor- und Gemüsegarten | im Bereich der Hausversorgung Rückbau- und Erdarbeiten für die künftigen Anschlüsse | restlicher Erdaushub | Rückbau des ehemaligen Schuppens und Entsorgung des Bauschutts
- 26.09.2020 Abschluß der Vorbereitungen für ein neues Fundament | Verladen von Bauschutt und Heraklithplatten auf den Hänger
- 10.10.2020 Aufstemmen des Bodens im Kaminraum und Ablegen der Sandsteinplatten | Aufräumen und Säubern des Bodens | Entfernen von Folienresten unter der Dachhaut und Verfüllen des Hausanschlußverteilers mit Feinsand | Abräumen des Steinhaufens am Ostgiebel
- 17.10.2020 Befüllen des Containers mit Bauschutt aus dem Kaminraum | Verlegen eines Leerrohrs für den Breitbandanschluss | Freilegen der Leitungsdurchbrüche in Küche und Kaminraum | Entfernen der Deckentapete im Klönzimmer
- 24.10.2020 Entfernung der Tapete im Klönzimmer | Säuberung des Sockelbereich an der Nordseite | Erdaushub im Kaminzimmer sowie am Schuppen | Befüllung des Containers

- 07.11.2020 Aufnahme von Sandsteinplatten in der Diele | vorbereitende Arbeiten für das Schuppenfundament und Aufmauern des Sandsteinsockel | Ausbau von Fenstern auf der Nordseite
- 21.11.2020 Fertigstellung der Bodenplatte | Zumauern der Fensteröffnungen
- 28.11.2020 Freilegen von vier Gefachen als Voraussetzung für die Sanierung von Balken und Pfosten | Einschalung für einen Teilbereich des Sockelfundamentes am Schuppen | Verbringung von Kies und Zement vor Ort | Gießen eines Fundaments für eine Hilfsstütze in der Diele | Ausmauern von Fensternischen
- 05.12.2020 Zerlegen der Mittelwand im Haus und Verbringen in den Container | Wiederherrichten des Vorplatzes zum Haus nach Abschluss der Kanal- u. Pflasterarbeiten
- 12.12.2020 Verbringen des Bauschutts der Woche in den Container | Aufräumen und Herrichten der Baustelle für den Ausbau der Sandsteinplatten im Kaminraum | Ausbau und Belegen von fünf Paletten in mehreren Schichten mit Sandsteinplatten
- 19.12.2020 Gießen weiterer Fundamentabschnitte | Ausbau und Verladen restlicher Sandsteinplatten | Befüllen des Containers mit Erdaushub
- 09.01.2021 Verbringen von Aushub in den Container
- 16.01.2021 Betonarbeiten am Geräteschuppen sowie Ablagern von Mauersteinen und Zement | Erdarbeiten für die Bodenplatte im Veranstaltungsraum und Kaminzimmer | Aufräumarbeiten
- 21.01.2021 Betonierarbeiten | Einbau der Bodenplatte
- 23.01.2021 Aufbringen von Haftgrund auf den Betonboden | Pflasterarbeiten in der Einfahrt
- 28.01.2021 Erledigung der noch ausstehenden Betonarbeiten am Schuppen
- 06.02.2021 Gießen des letzten Abschnitts der Betonsohle am Schuppen | Freiräumen des künftigen Archivs und Aufnehmen von Teilen des Parkettbodens | Verladen weiterer Sandsteinplatten für den künftigen Fußboden | Entfernung der Tapete an der Scherwand im Kaminraum
- 13.02.2021 Befreien des Dachbodens von Flugschnee
- 20.02.2021 Arbeiten auf allen Ebenen des Hauses
- 27.02.2021 Weiterarbeit am Schuppen und Aufräumen der Baustelle | Abdichtung des Dachüberstands von der Pfette zur Dachrinne mit Brettern | Aufnahme und Verladen des Parketts im Archivraum | Ausbau der Entlüftungspfannen auf dem Boden | Verladen des Parketts im Klönzimmer und Anputzen des Sockels im Kaminraum
- 06.03.2021 Verlegen des Leerrohrs vom Schuppen zum Haus | Abschluß der Holzarbeiten auf der Südseite des Dachbodens | Verlegen zweier Leerrohre | Abschluß von Mauererarbeiten am Schuppen und Setzen der Anker für die Pfette | Abschluß von Putzarbeiten im Kaminraum | Befreiung alter Balken von Putzdraht und Nägeln und Vorbereitung zur weiteren Verwendung | Abräumen von Grünabfällen im Garten
- 13.03.2021 Abschluß der Dachanschlüsse oberhalb der Pfette auch an der Nordseite | Verbauen von Rigipsplatten für den Ausbau der WCs | Vorbereitung der Wanddurchgänge mittels Kernbohrung für die Elektroinstallation | Ausbau des Zählerkastens und Sicherung der abgehängten Deckenbalken im Veranstaltungsraum
- 20.03.2021 Kernbohrungen zur Vorbereitung für die Elektroinstallation | Abschluß der Holzarbeiten an der Pfette | Befreiung von Decken und Wänden im Veranstaltungsraum von Konstruktionshölzern, Nägeln und Eisenteilen | Vorbereitung der Durchbrüche für die Kabelverlegung

- 27.03.2021 Herstellen der Kabeldurchführung für das Außenkabel | Verlegung der Kabel im Erdgeschoß und Verlegen von Kabeln auf dem Boden | Ausbau der Trennwand für die Archiverweiterung und Räumen und Säuberung von Teilen des Spitzbodens | Abholen der neuen Türschwelle (ca. 300 kg) von Schale
- 10.04.2021 Verlegen von Datenkabeln zum Veranstaltungsraum, Klönzimmer und Archiv in Leerrohren | Ziehen von Kabeln im Treppenhaus und zum Gartenhaus | weitere Schlitzarbeiten im Klönzimmer zur Vorbereitung der Elektroinstallation | Abschluß der Holzabdichtung an den Pfetten | Abräumen von alten Baustoffen auf dem Spitzboden über dem Archiv | Durchführung restlicher Betonarbeiten an der Gartenlaube
- 17.04.2021 Ertüchtigung der Sandsteinwange am Kellerabgang | Bohrungen für die Außenbeleuchtung und das Verlegen von Elektroleitungen | Aufräumarbeiten im Veranstaltungsraum, in der Upkammer und auf dem Boden
- 24.04.2021 Vorbereitung von Hölzern zur Wiederverwendung und Herstellung von Brenn- und Kleinholz aus alten Brettern | Aufsatz von Bossensteinen am überdachten Freisitz des Gartenhauses und Vermauern diverser Löcher im Haus | Vorbereitung des Gartens zur Bepflanzung und Stecken von Kartoffeln sowie Aussaat von Erbsen | Säuberung der zu dämmenden Dachbereiche und Vermörtelung von Dachpfannen
- 08.04.2021 Dämmen, Eingipsen von Unterputzdosen | Anpassen und Aufrichten der Holzkonstruktion | Verlegung von Datenkabeln und Schlitzarbeiten zur Vorbereitung von Elektroinstallationen | Holzabdichtung an den Pfetten | restliche Betonarbeiten an der Gartenlaube | Entsorgungsfahrten nach Saerbeck
- 17.04.2021 Bohrungen für die Außenbeleuchtung und Verlegen von Elektroleitungen | Aufräumarbeiten im Veranstaltungsraum
- 24.04.2021 Aufbereiten von Hölzern für die Wiederverwendung | Aufsetzen von Bossensteinen am Freisitz des Gartenhauses | Vermauern von Löchern im Haus | Vermörteln von Dachpfannen | Im Garten: Pflanzvorbereitungen, Stecken von Kartoffeln, Aussäen von Erbsen
- 08.05.2021 Rigipsarbeiten und Kabelverlegung für die Deckenbeleuchtung in der Küche | Verlegen von Treppenstufen vor dem Geräteschuppen | letzte Kernbohrungen im Archiv
- 15.05.2021 Aufrichten von Holzkonstruktionen am Geräteschuppen | letzte Maurerarbeiten an der Außenwand | Verschließen und Abdichten des Daches mit OSB-Platten | Verlegen von Kabelanschlüssen | Schlitzen von Kabelleitungen und Eingipsen von Unterputzdosen
- 29.05.2021 Verlegen von OSB- und Rigipsplatten inkl. Schalldämmung | Eingipsen von Steckdosen im Küchenbereich | Demontage von Latten im Kaminraum | Vorbereitung von Eichenbalken z. Transport nach Burgsteinfurt
- 12.06.2021 Verlegen von Kabeln in der Küche | Abdichten von Dachpfannen mit Dachdeckermörtel | Verbauen von Kabelhaltern
- 26.06.2021 Abschluß der Sandsteinaufmauerung an der oberen Terrasse | Bearbeitung des Vorgartens | Stemmarbeiten zur Verlegung von Heizungsrohren | Anbringen von Rigipsplatten an der Küchendecke | Vermörteln weiterer Hohlpfalzziegel | Anbringen von Kabelhaltern auf dem Boden | Neusortierung der Hohlpfalzziegel am Geräteschuppen
- 07.07.2021 Maurerarbeiten an der alten Stadtmauer und im Garten | Entsorgung von Bauschutt | Abschluss der Abdichtungsarbeiten an den Dachpfannen im Bereich Warmdach
- 10.07.2021 Komplettieren des Ständerwerks für den Geräteschuppen | Anlieferung von Lärchenbretter | Durchführung von Maurerarbeiten
- 17.07.2021 weiterer Einbau der Dämmung mit Anpassung an Kabel und Rohrleitungen

- 24.07.2021 Bodenarbeiten mit Einbau der Dämmung | Vorbereitung der Küche für Estricharbeiten | Ziehen letzter Kabel
- 31.07.2021 Befestigung von Brettern an der West- und Nordseite des Schuppens | Abschluß der Befestigung der Holzrahmen an der Nord- und Südseite | Entfernung von Unkraut an der Zuwegung und im Garten
- 07.08.2021 Einbau des Zementestrichs im Erdgeschoß | weitere Verbretterung des Geräteschuppens | Arbeit im Garten - u.a. Kartoffelernte - mit Errichtung von Trockenmauern
- 14.08.2021 Innenausbau im erweiterten Archivraum und im Treppenhaus | Anbringen von Holzfaserdämmplatten | Verlegen von Nutfederbrettern auf dem Zwischenboden über dem Archiv
- 21.08.2021 Schließen von Luftpalten zwischen den Eichenbrettern am Ostgiebel | Einbau der überarbeiteten Originalfenster am Westgiebel
- 28.08.2021 Einbau der restaurierten Außentür | Säuberungsarbeiten am Kamin | Verschließen der Westseite des Geräteschuppens mit Fenstern und Brettern | Lattung und Dämmung an den Dachschrägen
- 04.09.2021 Verlegen der Nordseite des Archivraums komplett mit Holzfaserplatten | Verlegen von Nutbrettern auf dem Spitzboden
- 11.09.2021 Abschluß der Dämmung der Dachschräge zur Nordseite hin | Verlegung von E-Kabeln an der Decke im Archivraum | Einbau von Fenstern im Geräteschuppen
- 18.09.2021 letzte Dämmungen an der Nordseite | Einbau und Fixierung von Dampfbremsfolie | Anbringen von Rigipsplatten im Bereich der Eingangstür | Einsäen von Feldsalat
- 25.09.2021 Feinarbeit an der Verlattung der Dachschräge | Holzarbeiten über dem Archivraum
- 02.10.2021 Abnahme letzter Tapeten in der Küche | Ausbau des Thermenrohrs | Entfernung eines Bewegungsmelders an der Außenseite | Verlegen letzter Dielenbretter | Anbringen einer atmungsaktiven wasserdichten Unterspannbahn an der Südseite
- 09.10.2021 Abschluß des Rahmenbaus für die Trockenwände im Anbau des Archivraums | Dämmarbeiten an der Dachschräge für den Treppenhausausbau
- 16.10.2021 Verkleben von Dampfbremsfolie an der Dachschräge | Einbau von Dämmung in Höhe der Deckenbalken | Anbringen der Holzkonstruktion an der Decke im Treppenhaus
- 23.10.2021 Dämmung der Decke im Archivraum | Feinarbeiten zur Dämmung der Wand- und Deckenanschlüsse
- 30.10.2021 Fertigstellung der Zwischenwand zum Boden | Montage weiterer Rigipsplatten | weiterer Einbau der Dämmung im Archivraum
- 06.11.2021 weitgehender Abschluß der Rigipsarbeiten im Veranstaltungsraum und im Damen-WC | weitere Dämmung im Treppenhaus und auf dem Boden | Verschluß der Gefache im Archivraum mit OSB-Platten | Abräumen von Unkraut im Garten
- 13.11.2021 Erledigung restlicher Deckenarbeiten | Anbringen von Hölzern zur Befestigung von Wandheizkörpern | Dämm- und Rigipsarbeiten im Archivraum | Gerüstarbeiten als Vorbereitung für den Rückbau des Schornsteins
- 20.11.2021 Rückbau des Schornsteins | Beseitigung von Schutt und Ablagerung hinterm Haus
- 27.11.2021 Abräumen des Bauschutts an der Gartenseite | Befüllen eines Containers | Pflanzung einer Cox Renette | Anschrauben von OSB-Platten auf der Dämmung oberhalb des Treppenhauses

- 11.12.2021 Verkleidung der Zwischenwand im Archivraum mit OSB-Platten | Dämmarbeiten im kleinen Archivraum | Anschlüsse des Schuppendachs zur Grenzmauer mit Profilblechen | Fertigstellung des Fundaments für die Sandstein-Außentreppe
- 18.12.2021 Setzen der Trittstufen für den Terrassenzugang | Schließen der Decke im Archivraum mit Rigipsplatten
- 08.01.2022 Installation von OSB- und Rigipsplatten im Bodenbereich
- 15.01.2022 Herstellung des Kanalanschlusses zum Haus | Anbringen von Rigipsplatten im Treppenhaus | Auskratzen von Fugen am Kamin | Entfernen von Mörtelresten an Holzständern | Einbau der Deckenverkabelung im Klönzimmer
- 22.01.2022 Erledigung von Maurerarbeiten | Entfernen weiterer Mörtelreste an Holzständern | Trockenbauarbeiten in den WC-Anlagen
- 29.01.2022 Anbringen restlicher OSB- und Rigipsplatten im WC-Bereich | Ausräumen des Gewölbekellers | Säuberung des Ständerwerks im Archivraum
- 05.02.2022 Vorbereitende Arbeiten für den Einsatz der Putzer | Fixierung des Schlußsteins im Kellergewölbe
- 12.02.2022 Einbau restlicher Rigips-Verkleidungen im Archiv | Sanierung von Feuchtigkeitsstellen im Gefach des Kaminzimmers
- 19.02.2022 Putz- und Maurerarbeiten an den Gefachen und im Innenbereich | weitere Verbretterung des Schuppens | Säuberung des Ständerwerks | Entfernung weiterer Tapetenreste
- 26.02.2022 Anschluß der Dachrinne am Schuppen | Verbretterung des Schuppens | Entfernung von Tapetenresten im Kaminraum | Säuberung von Teilen des Kellergewölbes | Anstrich des Vorraums zum Archiv
- 05.03.2022 Frühjahrsarbeiten im Garten | Befestigung von Zinkblechen auf der Rückwand des Schuppens | Verlegen letzter Leitungen für die Deckenbeleuchtung im Klönzimmer
- 12.03.2022 Reinigen der Dachrinne und Abdichten von Schadstellen | Putzarbeiten an den Gefachen im Außenbereich | Vorbereitung schadhafter Fenster für die Entsorgung
- 19.03.2022 Aufräumarbeiten und Abfahren von Restmüll | Entfernen des Baumstumpfs der Eibe am Ostgiebel | Verlegung des restlichen Laminats im Vorraum des Archivs | Maurerarbeiten an den Gefachen
- 26.03.2022 Verbringen von Sandsteinplatten vom Vorplatz auf den künftigen Verlegeort der hinteren Terrasse | Maurerarbeiten am Haussockel | Anbringen einer Holzvertäfelung unter der Treppe
- 02.04.2022 Maurerarbeiten an der Kellertreppe im Übergang zur Küche | Entfernung weiterer Tapetenreste | Anbringen von Sockelleisten im Archiv und im Vorraum
- 09.04.2022 Anstricharbeiten an Wänden und Decken im Klönzimmer, in der Küche und in den Sanitärräumen | Anfahren und Auftragen von zwei Tonnen Split auf der oberen Terrasse | Schmirgeln von Türen und Türfüllungen | Verlegen erster Sandsteinplatten auf der oberen Terrasse
- 23.04.2022 An- und Abschleifen der Türfüllungen und der Türen im Erdgeschoß | Entfernen von altem Acryl aus den Türblättern und Verleimen mit Holzleisten
- 30.04.2022 Einbau der Abdeckungen der Heizungsrohre im Erdgeschoß | Einbau von Abweissrinnen an der Dachrinne des Schuppens | Mauern von Kellerschächten | Streichen von Balken | Verlegen von Sandsteinplatten im Außenbereich | Anschleifen der Treppe | Beschneiden der Rosen und Säuberung der Rosenrabatte

- 07.05.2022 Abschluß der Schleifarbeiten an der Treppe | Verbringung von 1,3 t Sandsteinplatten in den Kaminraum | Vorbereitung der Hölzer für die Verkleidung der Heizungsrohre
- 14., 21. und 28.05.2022 freudiges Verlegen von Sandsteinplatten im Außenbereich durch Jörn und Carsten
- 04.06.2022 'n Klacks mit de Wichsbürste: Regale säubern, Türschlösser anbauen, Treppe streichen, Aufräumen vor und hinter dem Haus
- 17.06.2022 Vorbereitung der Pflasterung im Hofbereich | Arbeiten zur Anbringung einer Tür am Schuppen
- 25.06.2022 Fixierung von Fußleisten | Aufräumarbeiten | Aufstellen von Möbeln
- 02.07.2022 Transport und Aufstellen von Möbeln | Installation von Beleuchtungskörpern | Arbeiten an allen Ecken und Enden durch Carsten und Jörn
- 08.07.2022 Lieferung und Einbau der Küche
- 16.07.2022 Anbringen eines Geländers an der Außentreppe
- 23.07.2022 Einbau einer Tür im Gartenhaus | Pflasterarbeiten im Hof | Besorgen und Aufstellen von Möbeln
- 30.07.2022 Pflasterung im Hof | Einrichtung der Küche, u.a. Einräumen von Geschirr, Erprobung der neuen Geschirrspülmaschine
- 06.08.2022 Fixierung einer gußeisernen Platte im Kaminschacht | Auslegen von Teppichen im Kamin- und Klönzimmer | Anbringen eines Bildes über dem Eingang zum Keller | Anbringen eines Geländers an der Außentreppe | Putzerneuerung über der Tür zur Küche | Fertigstellung des Bretterbodens im Schuppen
- 13.08.2022 Ausrichten und Befestigen der Regale im Archiv | Kabel für Steckdosen und Beleuchtung verlegen | eine Schalung anbringen | an einem Fenster eine Eichenholzleiste einpassen und Verputzarbeiten ausführen | auf der Terrasse: Geländer anstreichen, restliche Platten schneiden und verlegen, Platten mit Füllmaterial ausfugen, Stufe zum Garten einbauen | Verputzarbeiten am südöstlichen Pfeiler des Gartenhauses erledigen
15. bis 27.08.2022 Aufräumen des Bodens | Teilumzug des Archivs | Verlegen letzter Platten | Restarbeiten im Keller | Säuberung des Gartens | Setzen von Stufen und Kantensteinen | Pflasterung des Gartenwegs | Zuschneiden von Sandsteinen für Einfassungen und Stützmauern | Installation von Feuerlöschern

Eine erweiterte Dokumentation mit Photomaterial findet sich unter <http://www.heimatverein-tecklenburg.de/haus-im-grund/wir-packens-an/>