

17. Arbeitseinsatz am 29.08.2020 im „Haus Im Grund“ Tecklenburg

| Team | Vorname | Tätigkeiten |
|------|---------------|--|
| I | Gert | Boden, 2 Rahmen für Betonsockel bauen, Innenmaß 80x80x14 cm anschl. im Klönzimmer Fensterausbau, Fußleisten- u. Rahmenausbau |
| | Michael | |
| II | Carsten | Einbau Beton |
| | Jörn | Einbau Beton |
| | Stelios | Betonmischer, vor Gebäude |
| | Klaus | Springer; Entfernen von Brettern, Nägeln, Putzresten in Diele |
| III | Daniel | Treppenhaus, Heraklith-Putzplatten entfernen später im Klönzimmer |
| | Dieter | |
| IV | Arno | Bodenaushub innen; Bauschutt Schuppen in Container, Rückbau Schuppen |
| | Kurt | |
| | Fr. Kiefhaber | Gartenarbeiten |
| V | Frank | Stube, Außenwände schlitzen anschl. bei Uwe |
| | Manfred | Kaminraum: Außenwand Nordseite, Putz u. Eisenteile entfernen, Fotodokumentation |
| | Uwe | Heraklith-Putzplatten am Kamin entfernen |
| VI | Marielies | Versorgung |
| | Christel | |